

**Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 19/12/181/2019
zo dňa 17.1.2020**

Čl. 1

1.

Objednávateľ : Obec Košické Oľšany
Sídlo : Obecný úrad, Košické Oľšany 118, 044 42 Rozhanovce
Štatutárny orgán : Slavomír Horváth
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických : Slavomír Horváth – starosta obce
IČO: 00324361
DIČ : 2021244808
Telefón : + 421 55/695 02 30
E-mail : obec@kosickeolsany.sk
Web : www.kosickeolsany.sk

2.

Zhotoviteľ : TRIS spol., s.r.o.
Sídlo : Opatovská cesta 4, 040 01 Košice
Štatutárny orgán : Ing. Ondrej Záhumenský
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných : Ing. Ondrej Záhumenský
vo veciach technických: Ing. Ondrej Záhumenský
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN : SK95 0200 0000 0027 2138 7654
IČO: 36 202 771
DIČ : 2020053222
IČO DPH : SK 2020053222
Telefón : 055/677 18 04
E-mail : tris@tris.sk
Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., vložka č. 12076/V

Čl. 2

Predmetom tejto zmluvy bolo zhotovenie diela - stavby k zákazke " Rekonštrukcia miestnej komunikácie v Obci Košické Oľšany " v kat. území Obce Košické Oľšany.

Čl. 3

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán, na základe ponuky do verejného obstarávania - na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom.

Celková cena diela bola dohodnutá na sumu 49 692,27 € a s DPH na 59 630,72 €.

V zmluve bolo dohodnuté, že cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Čl. 4

Termín realizácie diela bol dohodnutý tak, že termín začatia mal byť do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a termín ukončenia do 6 mesiacov odo dňa začatia, avšak k odovzdaniu a prevzatiu staveniska doposiaľ nedošlo, teda ani k začatiu realizácie diela.

Čl. 5

Vzhľadom na obdobie COVIDU-19 nedošlo k odovzdaniu a prevzatiu staveniska zhotoviteľovi a taktiež nedošlo ani k započatiu realizácie diela.

Čl. 6

Dňa 10.11.2022 zhotoviteľ oznámil objednávateľovi nový rozpočet – zohľadnenie cenového nárastu a zmeny technológie vzhľadom na existujúci stav rekonštrukcie komunikácií, platnosť riešenia do 31.12.2022, kde oznámil zvýšenie ceny diela na sumu 76 818,24 € a s DPH 92 181,90 €.

Čl. 7

Zo strany objednávateľa nebolo možné akceptovať zvýšenú cenu diela na sumu 92 181,90 € s DPH, ktorá nebola pôvodne so zhotoviteľom v zmluve o dielo dohodnutá a zhotoviteľ nie je schopný zrealizovať práce v požadovanom rozsahu za zmluvne dohodnutú cenu 59 630,72 € s DPH.

Čl. 8

Z dôvodov uvedených v čl. 7 sa účastníci tejto dohody dohodli na odstúpení od zmluvy o dielo č. 19/12/181/2019 zo dňa 17.1.2020 ku dňu 28.2.2023.

Ani jednej zo zmluvných strán nevyplývajú zo zmluvy o dielo žiadne záväzky a povinnosti.

Táto dohoda je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

V Košických Olšanoch

dňa 22.02.2023

V Košiciach

dňa 17.02.2023

.....
objednávateľ

Obec Košické Olšany

Slavomír Horváth

.....
zhotoviteľ

TRIS spol., s.r.o.

Ing. Ondrej Záhumenský